



VINÇOTTE

VINÇOTTE vzw

Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Verslag nr. :



N 319372

Resi code : 11

- ☒ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
☐ Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
☐ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
☐ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gemboux
- Tel: +32 9 244 77 11
Tel: +32 2 674 57 11
Tel: +32 3 221 86 11
Tel: +32 81 432 611
- gent@vincotte.be
brussels@vincotte.be
antwerpen@vincotte.be
gemboux@vincotte.be

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam :	Naam, voornaam :
Ident. Kaart nr. :	Adres :
BTW nr.: BE :	Post nr. + Stad :
	Tel. :

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐

☒ Art 270	☒ ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding
	☐ mobiel	☐ tijdelijk	
☐ Art 271	☐ periodiek	☐ controle	☐ ...
☐ Art 276	☐ verzwaaring	☒ Art 276bis	☐ verkoop van een wooneenheid

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler	EAN										☐ kwh meter niet geplaatst	
Gegevens installatie	kWh meter nr. :	meterstand dag : 54934 nacht : 54934										☐ kwh excl. nacht meter :
	Bescherming aansluiting (A) :	☐ 020	☐ 025	☐ 032	☐ 040	☐ 050	☐ 063	☐ 080	☐ 100	☒ 300	meterstand :	
	Ontworpen voor U _N :	☐ 230 V	☒ 3x230 V	☐ 3N400 V								Type aardelektrode :
	Maximale nominale stroom (A) :	☐ 020	☐ 025	☐ 032	☐ 040	☐ 050	☐ 063	☐ 080	☐ 100	☐ ...	☐ pen / baar	
Beschrijving installatie	Voedingsleiding hoofdbord :	3 X 16 mm ² - Type : V08										☐ ...
	Algemene differentieelstroominrichting :	40 mA										Aantal borden : 1
☐ zie bijlage(n)												

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking	☐ Onrechtstreekse aanraking	☐ Montage	☐ Toestellen	☒ Materieel	☐ >/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand : 88.3 Ω	☐ Algemeen isolatieniveau : 5.1 MΩ			☐ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☐ Test diff.
Differentieelstroominrichting : ☐ was verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	Geen inbreuken vastgesteld					
☐ Nihil						
Inbreuken Bestaande installatie	"					
☐ Nihil						
Opmerkingen	"					
☐ Nihil						
Visum DNB of aangestelde :						

Besluit(en) :

- ☒ De nieuwe installatie voldoet
☒ De bestaande installatie voldoet

voldoet niet aan het AREI.
voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden voor
☐ door hetzelfde erkend organisme (*).
☒ door hetzelfde erkend organisme (*).

Agent bezoeker :

Voor de directeur generaal : Handtekening

Naam : Shonack Dany
Agent nr. : 4854
Datum : 04/11/2015
Eéndraadsschema(s) : 1
Situatieschema(s) : 1
Eéndraadsschema(s) : 1

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
- De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtrekking zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen, indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtrekkingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.